

Intervento		Programmazione approvata					Monitoraggio				
Località interessata/e intervento	Denominazione intervento	Fasi	Documento inizio fase	Data del documento di inizio fase	Documento fine fase	Data del documento di fine fase	Giorni di ritardo	Cause del ritardo	Data riprogrammata di fine fase	Data effettiva di fine fase	
	Adeguamento stazioni di sollevamento brianteo in seguito alla realizzazione delle nuove adduttrici valmadrera/civate e civate/dolzago	progettazione definitiva			trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	4			19/09/2022	
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	determina approvazione progetto	31/12/2022	-74			18/10/2022	
		progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo	31/12/2022	validazione progetto esecutivo	01/02/2023	70			01/02/2023	
		appalto lavori	validazione progetto esecutivo	01/02/2023	sottoscrizione contratto d'appalto	31/07/2023	51		concesse dalla stazione appaltante agli operatori economici due proroghe, la prima di un mese in fase di presentazione delle offerte e la seconda di tre settimane per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario		20/09/2023
		consegna lavori	sottoscrizione contratto d'appalto	31/07/2023	verbale consegna lavori	01/05/2024	10		il contratto sottoscritto prevede 8 mesi per la consegna delle forniture. Il gestore ha spiegato che solo con la definizione delle forniture si è reso possibile procedere alla validazione del progetto esecutivo, il quale è stato consegnato in data 26 gennaio 2024 dal progettista interno alla verificatrice, la quale ha richiesto integrazioni. Il nuovo progetto presentato in data 22 marzo 2024 è stato validato il 28 marzo. Nel frattempo, il 29 febbraio, è stato pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse per i lavori con scadenza presentazione offerte l'8 marzo 2024. Con verbale di coordinamento del 6 giugno, si è concordato per l'inizio lavori il giorno 1 luglio 2024 data l'aggiudicazione definitiva datata 17 maggio 2024 che prevedeva l'esecuzione del contratto prima della stipula		01/07/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	01/05/2024	dichiarazione ultimazione lavori	31/12/2024	-26			04/02/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	31/12/2024	certificato di collaudo	29/06/2025				03/08/2025	
Casargo	Fognatura Indovero e Narro	consegna lavori	determina approvazione progetto	17/09/2021	verbale consegna lavori	30/05/2022	-22			08/05/2022	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	30/05/2022	dichiarazione ultimazione lavori	30/05/2023	253	Nell'ordine di lavoro del contratto di manutenzione straordinaria reti idriche la durata lavori è indicata in 336 giorni rispetto ai 365 del progetto. I lavori, sospesi per il periodo estivo su richiesta del Comune il 29 luglio 2022, sono ripresi il 13 settembre 2022. Seconda sospensione lavori dal 20/02/2023 al 09/05/2023 causa posa nuova rete del gas sulla strada provinciale e impossibilità a mantenere due cantieri aperti lungo la medesima strada provinciale. Nuova sospensione dei lavori dal 25 maggio al 31 luglio causa interferenza con cantieri privat i. Il 16 ottobre la RUP ha autorizzato opere aggiuntive di sostituzione rete idrica, il prolungamento di una sostituzione di rete fognaria e opere di scavo per il collegamento del troppo pieno della stazione di sollevamento "SSF Indovero" fino alla cameretta N47, per impossibilità di staffaggio a muro come inizialmente ipotizzato in progetto, concedendo una proroga di 75 giorni. Sospensione per le festività natalizie dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024		12/01/2024	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	30/05/2023	certificato di collaudo	26/11/2023	-180	certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore lavori		22/01/2024	
Civate	Separazione reti fognarie afferenti a Via Fontana (Separazione fognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi)	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	30/04/2023	determina approvazione progetto	27/09/2023	-37		21/08/2023		
		consegna lavori	approvazione progetto definitivo	15/02/2024	verbale consegna lavori	31/03/2024	206			16/09/2024	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	31/03/2024	dichiarazione ultimazione lavori	31/03/2025	20		06/10/2025		
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	27/09/2025	certificato di collaudo	26/03/2026			01/10/2026		
Paderno d'Adda	Separazione reti afferenti a sfioratori SF05, SF06, SF07	progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo		validazione progetto esecutivo	30/11/2023				28/06/2023	
		consegna lavori	validazione progetto esecutivo	15/12/2023	verbale consegna lavori	14/01/2024				15/01/2024	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	14/01/2024	dichiarazione ultimazione lavori	18/10/2024	63	l'Amministrazione comunale ha richiesto un incontro con gli utenti interessati al fine di descrivere le opere da realizzare e i tempi necessari e definire alcuni aspetti pratici concordando per l'inizio lavori la metà del mese di marzo	20/12/2024		
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	18/10/2024	certificato di collaudo	16/04/2025			18/06/2025		
Imbersago	Dismissione impianto depurazione imbersago verso Calco Toffo	progettazione definitiva			trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	-1			14/09/2022	
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	determina approvazione progetto	12/02/2023	109	I ritardi nell'approvazione del progetto sono legati alle richieste di integrazioni degli Enti (in particolare Parco Adda Nord) per cui si sono resi necessari incontri con i soggetti interessati e approfondimenti documentali e cartografici		01/06/2023	
		consegna lavori	determina approvazione progetto	12/02/2023	verbale consegna lavori	29/07/2023	100	in conferenza dei servizi, la Provincia inizialmente aveva espresso diniego all'esecuzione dell'opera e successivamente ha rilasciato parere non contrario, prescrivendo a LRH di richiedere Nulla Osta all'esecuzione delle opere le quali potranno essere realizzate trascorsi due anni dall'ultima asfaltatura eseguita dalla Provincia stessa, tempi che avranno termine alla fine di gennaio 2024. La domanda di nulla osta è stata presentata alla Provincia Settore Viabilità in data 23/12/2023. Il 22 febbraio 2024, pur non essendo ancora pervenuto il nulla osta per i lavori lungo il tratto della provinciale, si è deciso di iniziare i lavori sul tratto di strada di competenza comunale		22/02/2024	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	29/07/2023	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	-57	nell'ODL 41/A del 10/08/2023 è indicata una durata di 280 giorni	28/11/2024		
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	certificato di collaudo	27/12/2024			27/05/2025		
Taceno	Interventi per la riduzione del rischio idraulico presso il depuratore di Taceno	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	28/04/2023	determina approvazione progetto	27/09/2023	145	Parere non favorevole dello STER		19/02/2024	
		consegna lavori	determina approvazione progetto	15/12/2023	verbale consegna lavori	14/01/2024	-53			15/04/2024	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	15/01/2024	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	-41		20/08/2024		
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	certificato di collaudo	31/12/2024			20/02/2025		