

Monitoraggio interventi di classe A al 31 dic 2024

| Intervento | | Programmazione approvata | | | | | Monitoraggio | | Data riprogrammata di fine fase | Data effettiva di fine fase |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Località interessata/e intervento | Denominazione intervento | Fasi | Documento inizio fase | Data del documento di inizio fase | Documento fine fase | Data del documento di fine fase | Giorni di posticipo/ anticipo | Cause della riprogrammazione | | |
| Valmadrera e Civate | Raddoppio collettore brianteo - valmadrera civate | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 04/10/2021 | dichiarazione ultimazione lavori | 31/10/2022 | 770 | a fine 2022 la RUP ha autorizzato 180 giorni di proroga per ritardi documentati dall'impresa nell'approvvigionamento dei tubi e nell'acquisizione dal Comune di Valmadrera dell'ordinanza di chiusura di via del Maglio, e causa interferenze non previste con altri sottoservizi e realizzazione nuova tubazione acquedotto richiesta dalla committenza. La proroga si è innestata su una sospensione parziale (dall'incrocio tra via XXV Aprile e via Como in Comune di Valmadrera fino alla cam. N in via Provinciale in Comune di Civate) dei lavori che sono ripresi il 2 maggio 2023. Il tempo residuo per la realizzazione dei lavori sospesi (209 giorni), emergente dalla procedura di calcolo allegata al verbale di ripresa dei lavori, ha posticipato la scadenza per dare ultimati i lavori al 26-11-2023. Il 29 maggio 2023 la RUP ha autorizzato una perizia di variante per integrare le previsioni progettuali con le prescrizioni intervenute con il rilascio dell'ordinanza prot. n° 312077 del 26/04/2023 dell'ANAS, subentrata alla Provincia nella competenza sulla S.S. 639, concedendo un'ulteriore proroga di 34 giorni. Sospensione estiva nell'estate del 2023 di 24 giorni e sospensione per le festività natalizie dal 23 dicembre al 8 gennaio 2024. Nuova sospensione dal 8 al 26 gennaio (i relativi verbali riportano però il mese di febbraio) in attesa del rilascio di un'ordinanza da parte del Comune di Civate, la quale tuttavia è stata richiesta dall'impresa appaltatrice solo il 12 gennaio. Il 9 febbraio la RUP ha autorizzato una proroga di 5 mesi motivata dalla sovrapposizione parziale col cantiere per la posa della rete di teleriscaldamento, dal rilascio dell'ordinanza ANAS per l'allestimento della cantierizzazione necessaria per l'esecuzione del tratto 22 – 25 – N da realizzare in Comune di Civate alla riapertura al normale transito viabilistico di tutti i tratti stradali temporaneamente interdetti al traffico e dall'esecuzione di opere non previste (trave in c.a. per la lunghezza di 418, 50 m) per l'installazione delle nuove barriere stradali. Sospensione nel periodo di ferie del personale dell'impresa appaltatrice e dei fornitori dal 9 al 26 agosto 2024. Il 14 agosto la RUP ha autorizzato una ulteriore proroga di 60 giorni (a fronte della richiesta di 90 da parte dell'impresa appaltatrice) motivata da una pluralità di ragioni, tra cui le situazioni metereologiche avverse, le difficoltà incontrate per la demolizione della roccia rinvenuta nel tratto antistante l'incrocio tra via Provinciale e via del Ponte in Comune di Civate, il ritrovamento di reperti archeologici in via Papa Giovanni XXIII in Comune di Civate nel tratto antistante la Chiesa dedicata ai Santi Nazaro e Celso. In data 8 ottobre 2024 è stata certificata l'ultimazione dei lavori dando atto che restavano da eseguire opere di finitura e completamento che non impediscono l'utilizzo della condotta idrica realizzata in condizioni di sicurezza, per le quali sono stati assegnati 60 giorni. | | 06/12/2024 |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 31/10/2022 | certificato di collaudo | 29/04/2023 | | | | 07/06/2025 |
| Adegumento stazioni di sollevamento brianteo in seguito alla realizzazione delle nuove adduttrici valmadrera/civate e civate/dolzago | | progettazione definitiva | | | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2022 | 4 | | | 19/09/2022 |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2022 | determina approvazione progetto | 31/12/2022 | -74 | | | 18/10/2022 |
| | | progettazione esecutiva | approvazione progetto definitivo | 31/12/2022 | validazione progetto esecutivo | 01/02/2023 | 70 | | | 01/02/2023 |
| | | appalto lavori | validazione progetto esecutivo | 01/02/2023 | sottoscrizione contratto d'appalto | 31/07/2023 | 51 | concesse dalla stazione appaltante agli operatori economici due proroghe, la prima di un mese in fase di presentazione delle offerte e la seconda di tre settimane per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario | | 20/09/2023 |
| | | consegna lavori | sottoscrizione contratto d'appalto | 31/07/2023 | verbale consegna lavori | 01/05/2024 | 10 | il contratto sottoscritto prevede 8 mesi per la consegna delle forniture. Il gestore ha spiegato che solo con la definizione delle forniture si è reso possibile procedere alla validazione del progetto esecutivo, il quale è stato consegnato in data 26 gennaio 2024 dal progettista interno alla verificatrice, la quale ha richiesto integrazioni. Il nuovo progetto presentato in data 22 marzo 2024 è stato validato il 28 marzo. Nel frattempo, il 29 febbraio, è stato pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse per i lavori con scadenza presentazione offerte l'8 marzo 2024. Con verbale di coordinamento del 6 giugno, si è concordato per l'inizio lavori il giorno 1 luglio 2024 data l'aggiudicazione definitiva datata 17 maggio 2024 che prevedeva l'esecuzione del contratto prima della stipula | | 01/07/2024 |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 01/05/2024 | dichiarazione ultimazione lavori | 31/12/2024 | 58 | sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre 2024; sospensione invernale dal 20 dicembre al 7 gennaio. In data 26 febbraio la RUP ha autorizzato una proroga di 45 giorni per opere migliorative aggiuntive richieste dalla stessa Committente, stante il ritardo nella comunicazione delle date per la prova di attivazione delle elettropompe fornite da altro appaltatore. LRH, su richiesta dell'Ufficio d'ambito, precisa di ritenere che il posticipo nell'attivazione dei sollevamenti non comprometterà il raggiungimento dell'obiettivo per l'indicatore ENE, avendo comunque messo in funzione la nuova adduttrice | | 29/04/2025 |
| collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 31/12/2024 | certificato di collaudo | 29/06/2025 | | | | 26/10/2025 | | |
| Valmadrera | Potabilizzatore | progettazione definitiva | | | trasmissione progetto definitivo | 19/12/2024 | | | | 19/12/2024 |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 02/01/2025 | determina approvazione progetto | 12/04/2025 | 71 | l'Ufficio d'ambito si è riservato un paio di settimane dopo le festività natalizie per verificare l'eventuale proroga della conferenza di servizi accelerata. Non risultando la proroga, il tempo procedimentale è stato riportato dai 100 giorni inizialmente ipotizzati agli usuali 150 giorni | | 22/06/2025 |
| | | progettazione esecutiva | approvazione progetto definitivo | 12/04/2025 | validazione progetto esecutivo | 12/09/2025 | -14 | | | 08/11/2025 |
| | | appalto lavori | validazione progetto esecutivo | 15/09/2025 | sottoscrizione contratto d'appalto | 14/04/2026 | -25 | | | 16/05/2026 |
| | | consegna lavori | sottoscrizione contratto d'appalto | 15/04/2026 | verbale consegna lavori | 15/06/2026 | | | | 17/07/2026 |

Monitoraggio interventi di classe A al 31 dic 2024

| Intervento | | Programmazione approvata | | | | | Monitoraggio | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Località interessata/e intervento | Denominazione intervento | Fasi | Documento inizio fase | Data del documento di inizio fase | Documento fine fase | Data del documento di fine fase | Giorni di posticipo/ anticipo | Cause della riprogrammazione | Data riprogrammata di fine fase | Data effettiva di fine fase |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 16/06/2026 | dichiarazione ultimazione lavori | 14/08/2028 | 45 | | 30/10/2028 | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 15/08/2028 | certificato di collaudo | 11/02/2029 | | | 29/04/2029 | |
| Imbersago | Dismissione impianto depurazione imbersago verso Calco Toffo | progettazione definitiva | | | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2022 | -1 | | | 14/09/2023 |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2022 | determina approvazione progetto | 12/02/2023 | 109 | I ritardi nell'approvazione del progetto sono legati alle richieste di integrazioni degli Enti (in particolare Parco Adda Nord) per cui si sono resi necessari incontri con i soggetti interessati e approfondimenti documentali e cartografici | | 01/06/2023 |
| | | consegna lavori | determina approvazione progetto | 12/02/2023 | verbale consegna lavori | 29/07/2023 | 133 | in conferenza dei servizi, la Provincia inizialmente aveva espresso diniego all'esecuzione dell'opera e successivamente ha rilasciato parere non contrario, prescrivendo a LRH di richiedere Nulla Osta all'esecuzione delle opere le quali potranno essere realizzate trascorsi due anni dall'ultima asfaltatura eseguita dalla Provincia stessa, tempi che avranno termine alla fine di gennaio 2024. La domanda di nulla osta è stata presentata alla Provincia Settore Viabilità in data 23/12/2023. Il 22 febbraio 2024, pur non essendo ancora pervenuto il nulla osta per i lavori lungo il tratto della provinciale, si è deciso di iniziare i lavori sul tratto di strada di competenza comunale. La consegna definitiva, con decorrenza dei tempi contrattuali per l'impresa appaltatrice è datata 26 marzo 2024 | | 26/03/2024 |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 29/07/2023 | dichiarazione ultimazione lavori | 30/06/2024 | 72 | nell'ODL 41/A del 10/08/2023 è indicata una durata di 280 giorni. Sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre 2024. Sospensione nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 7 gennaio 2025 | 09/05/2025 | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 30/06/2024 | certificato di collaudo | 27/12/2024 | | | 05/11/2025 | |
| Esino Lario | Adeguamento impianto | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 16/10/2023 | dichiarazione ultimazione lavori | 03/02/2025 | 24 | sospensione estiva dal 9 agosto 2024 al 2 settembre 2024 | | 21/02/2025 |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 04/02/2025 | certificato di collaudo | 03/08/2025 | | | 27/08/2025 | |
| Verderio | Adeguamento impianto 1 lotto | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | | determina approvazione progetto | 31/12/2024 | 275 | la Provincia ha richiesto al Gestore di presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, con decisione di esclusione adottata con provvedimento dirigenziale acquisito al protocollo dell'Ufficio d'ambito il 20 marzo 2025. Le date sono state dunque riprogrammate a decorrere dalla trasmissione del progetto adeguato entro i successivi 45 giorni | 02/10/2025 | |
| | | progettazione esecutiva | approvazione progetto definitivo | 01/01/2025 | validazione progetto esecutivo | 01/04/2025 | | | 01/01/2026 | |
| | | appalto lavori | validazione progetto esecutivo | 02/04/2025 | sottoscrizione contratto d'appalto | 30/08/2025 | | | 01/06/2026 | |
| | | consegna lavori | determina approvazione progetto | 31/08/2025 | verbale consegna lavori | 15/10/2025 | | | 17/07/2026 | |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 16/10/2025 | dichiarazione ultimazione lavori | 04/04/2027 | | | 04/01/2028 | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 05/04/2027 | certificato di collaudo | 02/10/2027 | | | 03/07/2028 | |

Monitoraggio interventi di classe A al 31 dic 2024

| Intervento | | Programmazione approvata | | | | | Monitoraggio | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Località interessata/e intervento | Denominazione intervento | Fasi | Documento inizio fase | Data del documento di inizio fase | Documento fine fase | Data del documento di fine fase | Giorni di posticipo/ anticipo | Cause della riprogrammazione | Data riprogrammata di fine fase | Data effettiva di fine fase |
| Mandello del Lario | Risoluzione sversamenti fognatura Via San Martino | progettazione definitiva | parere progetto fattibilità | | trasmissione progetto definitivo | 31/07/2022 | -10 | | | 21/07/2022 |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 31/07/2022 | determina approvazione progetto | 28/12/2022 | -39 | | | 09/11/2022 |
| | | consegna lavori | determina approvazione progetto | 28/12/2022 | verbale consegna lavori | 03/03/2023 | 49 | | | 03/03/2023 |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 03/03/2023 | dichiarazione ultimazione lavori | 29/09/2023 | 430 | nel verbale di consegna dei lavori i tempi contrattuali per l'esecuzione delle opere sono individuati in 252 giorni rispetto ai 210 del progetto. I lavori sono stati sospesi in data 09/03/2023, per la proposta dell'impresa di realizzare una strada provvisoria di cantiere in Via Alfieri, in modo da permettere l'accesso e una viabilità fluida a tutti i residenti della zona, eliminando interferenze eccessive con chi fruisce quotidianamente della viabilità locale e probabili rallentamenti esecutivi. Tale strada di accesso provvisoria insiste in parte su sedime privato, pertanto si sono dovuti trovare gli accordi necessari con la proprietà interessata, in accordo anche con il Comune, dato che l'area è indicata come di possibile sviluppo di PL nel PGT. I lavori sono ripresi il 05/06/2023. All'inizio dei lavori si è constatato fin da subito lo stato ammalorato della rete mista esistente che ne rende impossibile il riutilizzo futuro come bianca. Inoltre scavando accanto ad essa per la posa della nuova tubazione (per altro ad una livelletta più bassa rispetto all'esistente), tale condotta collasserebbe ulteriormente. Per tali ragioni si è stabilita anche la sostituzione della rete di mista con conseguente aumento delle tempistiche di circa 15 giorni. Sospensione estiva nell'estate del 2023 per 16 giorni. Nel sopralluogo del 14 settembre 2023, come già avvenuto per il tratto di via Risorgimento, si è stabilita la sostituzione della rete di mista per tutto il tratto di via Solferino, in pessime condizioni e avendo trovato una condotta in cls de200 posta a quota inferiore rispetto all'attuale tubazione di fognatura mista che ha obbligato ad abbassare la quota di scorrimento di circa 0,60 m. Per tali ragioni si è autorizzata una proroga di 20 giorni. Per analoghe ragioni rilevate nel sopralluogo del 20 novembre in via Oliveti, autorizzata ulteriore proroga di 15 giorni. Sospensione nel periodo natalizio 2023 per 16 giorni. Nuova sospensione lavori per consistenti piogge e pericolo crollo scavo dal 22 febbraio 2024 al 4 marzo. L'ulteriore ritardo è imputato all'impresa cui è stato inizialmente contestato in data 23 luglio. Al netto dell'ulteriore sospensione estiva di 23 giorni , con il certificato di regolare esecuzioni sono stati contestati all'impresa 186 giorni ed è stata applicata una penale pari al 10% dell'importo dell'ordinativo, e cioè pari ad un importo pari a 75.982,81€ | | 08/11/2024 |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 29/09/2023 | certificato di collaudo | 27/03/2024 | | | 31/05/2025 | |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 21/02/2022 | determina approvazione progetto | 21/07/2022 | -29 | | | |
| Oggiono | Adeguamento collettore intercomunale Oggiono | consegna lavori | approvazione progetto definitivo | 21/07/2022 | verbale consegna lavori | 14/01/2023 | 286 | il 6 settembre 2022 la documentazione progettuale è stata inviata a RFI che il 26 ottobre ha richiesto integrazioni, trasmesse prima informalmente il 4 novembre, poi formalmente il 13 dicembre. Verbale di consegna parziale del 20/03/2023, in attesa ricezione concessione RFI. Attuate tutte le lavorazioni eseguibili, anche senza concessione RFI. L'autorizzazione è stata trasmessa da RFI in data 27/09/2023 | | 28/09/2023 |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 14/01/2023 | dichiarazione ultimazione lavori | 14/10/2023 | 257 | i lavori sono stati sospesi nel periodo natalizio dal 23 dicembre al 8 gennaio. Nuova sospensione dal 22 febbraio 2024 al 4 marzo 2024 causa condizioni metereologiche avverse. Il 21 maggio la RUP ha autorizzato una proroga di 90 giorni per opere integrative da lei stessa richieste (realizzazione di un bypass provvisorio più sicuro in termini di affidabilità, di un bypass definitivo per agevolare interventi di pulizia e posa di una nuova tubazione di acquedotto poiché l'esistente è risultata ubicata sotto il getto di calcestruzzo realizzato di recente dalla Provincia per l'installazione di guard rail) e causa condizioni metereologiche avverse. Sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre. Si è reso necessario proseguire con scavo tradizionale anche la sostituzione del tratto in cui era inizialmente previsto il risanamento tramite relining. I lavori sono iniziati in data 12/11/2024 con previsione di conclusione in 40 giorni, interrotti dalla sospensione dal 20/12/2024 al 07/01/2025 e comunque rivelatisi insufficienti ad ultimare le opere. L'impresa appaltatrice ha dunque richiesto una proroga di 60 giorni autorizzata dalla RUP con posticipo del termine al 9 marzo | | 28/02/2025 |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 14/10/2023 | certificato di collaudo | 11/04/2024 | | | 07/09/2025 | |
| | | progettazione definitiva | parere progetto fattibilità | 21/12/2020 | trasmissione progetto definitivo | 30/06/2023 | | | | |
| Margno | Deviazione collettore intercomunale fognatura | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 30/06/2023 | determina approvazione progetto | 27/11/2023 | 32 | il parere del Comune di Casargo, richiesto a fine agosto, è pervenuto il 23 novembre e non era del tutto favorevole | | 29/12/2023 |
| | | consegna lavori | determina approvazione progetto | 27/11/2023 | verbale consegna lavori | 15/05/2024 | -75 | | | 02/04/2024 |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 15/05/2024 | dichiarazione ultimazione lavori | 28/05/2025 | 53 | la durata lavori è stata stabilita in 390 giorni invece di 378. Sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre e sospensione per le festività natalizie dal 20 dicembre al 7 gennaio 2024. | 07/06/2025 | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 28/05/2025 | certificato di collaudo | 24/11/2025 | | | 04/12/2025 | |
| | | ripristino definitivo | dichiarazione ultimazione lavori | 28/05/2025 | certificato di collaudo | 23/05/2026 | | | 02/06/2026 | |

Monitoraggio interventi di classe A al 31 dic 2024

| Intervento | | Programmazione approvata | | | | | Monitoraggio | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Località interessata/e intervento | Denominazione intervento | Fasi | Documento inizio fase | Data del documento di inizio fase | Documento fine fase | Data del documento di fine fase | Giorni di posticipo/ anticipo | Cause della riprogrammazione | Data riprogrammata di fine fase | Data effettiva di fine fase | |
| Olgiate Molgora | Razionalizzazione scolmatori del bacino afferente a via Cantù (Intervento relativo al piano) | progetto di fattibilità | trasmissione progetto di fattibilità | 29/12/2022 | parere progetto fattibilità | 02/02/2023 | | | | 02/02/2023 | |
| | | progettazione definitiva | parere progetto fattibilità | 01/02/2024 | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2024 | | | | 15/09/2024 | |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 15/09/2024 | determina approvazione progetto | 12/02/2025 | -50 | | | | 23/12/2024 |
| | | progettazione esecutiva | determina approvazione progetto | 12/02/2025 | validazione del progetto esecutivo | 12/06/2025 | | | | 23/04/2025 | |
| | | consegna lavori | validazione del progetto esecutivo | 12/06/2025 | verbale consegna lavori | 12/07/2025 | | | | 23/05/2025 | |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 12/07/2025 | dichiarazione ultimazione lavori | 09/03/2026 | 30 | | | 17/02/2026 | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 09/03/2026 | certificato di collaudo | 05/09/2026 | | | | 16/08/2026 | |
| Oliveto Lario | Separazione reti fognarie Onno | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 27/11/2023 | dichiarazione ultimazione lavori | 23/12/2024 | 153 | Sospensione lavori 1 invernale 2023/24 di 15 giorni. Sospensione lavori 2 in data 01/06/2024 a seguito della richiesta del Comune per periodo estivo; ripresa in data 01/10/2024. Sospensione lavori 3 in data 20/12/2024 e ripresa lavori 3 in data 07/01/2025 | 25/05/2025 | | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 24/12/2024 | certificato di collaudo | 22/06/2025 | | | 22/11/2025 | | |
| Oliveto Lario | Separazione reti fognarie Vassena Limonta lotto 1 | progettazione definitiva | parere progetto fattibilità | 01/05/2024 | trasmissione progetto definitivo | 31/10/2024 | | | | 04/11/2024 | |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 01/11/2024 | determina approvazione progetto | 24/12/2024 | | | | 24/12/2024 | |
| | | consegna lavori | determina approvazione progetto | 25/12/2024 | verbale consegna lavori | 24/01/2025 | -12 | | | 12/01/2025 | |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 25/01/2025 | dichiarazione ultimazione lavori | 27/09/2025 | | | 15/09/2025 | | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 28/09/2025 | certificato di collaudo | 27/03/2026 | | | 15/03/2026 | | |
| Oliveto Lario | Separazione reti fognarie Vassena Limonta lotto 2 | progettazione definitiva | parere progetto fattibilità | 01/05/2024 | trasmissione progetto definitivo | 03/03/2025 | | | | 23/12/2024 | |
| | | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo | 04/03/2025 | determina approvazione progetto | 12/06/2025 | 50 | | 01/08/2025 | | |
| | | progettazione esecutiva | determina approvazione progetto | 13/06/2025 | validazione del progetto esecutivo | 11/09/2025 | | | 31/10/2025 | | |
| | | consegna lavori | validazione del progetto esecutivo | 12/09/2025 | verbale consegna lavori | 27/10/2025 | | | 16/12/2025 | | |
| | | esecuzione lavori | verbale consegna lavori | 28/10/2025 | dichiarazione ultimazione lavori | 13/05/2026 | | Sono considerati i 4 mesi di sospensione estiva | 02/07/2026 | | |
| | | collaudo | dichiarazione ultimazione lavori | 14/05/2026 | certificato di collaudo | 10/11/2026 | | | 30/12/2026 | | |