

| Intervento                        |   | Programmazione approvata   |                                    |                                   |                                  |                                 | Monitoraggio      |  |                                 |                             |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Località interessata/e intervento | Denominazione intervento  | Fasi   | Documento inizio fase              | Data del documento di inizio fase | Documento fine fase              | Data del documento di fine fase | Giorni di ritardo | Cause del ritardo  | Data riprogrammata di fine fase | Data effettiva di fine fase |
| Casatenovo                        | Acquisizione pozzi Vismara  | consegna lavori  | determina approvazione progetto    | 09/01/2025                        | verbale consegna lavori          | 08/02/2025                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 09/02/2025                        | dichiarazione ultimazione lavori | 22/11/2025                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 22/11/2025                        | certificato di collaudo          | 21/05/2026                      |                   |  |                                 |                             |
| Civate                            | Separazione reti fognarie afferenti a Via Fontana (Separazione fognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi) | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo   | 30/04/2023                        | determina approvazione progetto  | 27/09/2023                      | -37               |  |                                 | 21/08/2023                  |
|                                   |   | consegna lavori  | sottoscrizione contratto d'appalto | 15/02/2024                        | verbale consegna lavori          | 31/03/2024                      | 234               | l'intervento è stato riprogrammato su richiesta del Comune, per quanto riferito da LRH, dopo le elezioni amministrative e la pausa estiva  |                                 | 14/10/2024                  |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 31/03/2024                        | dichiarazione ultimazione lavori | 31/03/2025                      | 37                | nell'ODL 71/B del 25/07/2024 è indicata una durata di 285 giorni. Sospensione dal 20 dicembre al 7 gennaio 2025  | 20/11/2025                      |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 01/04/2025                        | certificato di collaudo          | 28/09/2025                      |                   |  | 20/05/2026                      |                             |
| Paderno d'Adda                    | Separazione reti afferenti a sfioratori SF05, SF06, SF07  | progettazione esecutiva  | approvazione progetto definitivo   |                                   | validazione progetto esecutivo   | 30/11/2023                      |                   |  |                                 | 28/06/2023                  |
|                                   |   | consegna lavori  | validazione progetto esecutivo     | 15/12/2023                        | verbale consegna lavori          | 14/01/2024                      | 64                | l'Amministrazione comunale ha richiesto un incontro con gli utenti interessati al fine di descrivere le opere da realizzare e i tempi necessari e definire alcuni aspetti pratici concordando per l'inizio lavori la metà del mese di marzo  |                                 | 18/03/2024                  |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 14/01/2024                        | dichiarazione ultimazione lavori | 18/10/2024                      | 107               | in data 17/12/2024 la RUP ha autorizzato una proroga di 90 gg per condizioni meteo avverse e tempi aggiuntivi derivanti dalle prescrizioni degli Enti (x lavoro in notturna, ...). Sospensione lavori dal 20/12/2024 al 07/01/2025   | 07/04/2025                      |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 18/10/2024                        | certificato di collaudo          | 16/04/2025                      |                   |  | 04/10/2025                      |                             |
| Barzio                            | Valle Inseca  | progettazione definitiva   | parere progetto fattibilità        |                                   | trasmissione progetto definitivo | 31/12/2024                      | 84                | il progetto definitivo è stato consegnato in data 18/12/2024. A causa delle osservazioni da parte di un privato e di uno smottamento in una parte di area di intervento il progetto ha subito una revisione trasmessa in data 25/03/25   |                                 | 25/03/2025                  |
|                                   |   | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo   | 01/01/2025                        | determina approvazione progetto  | 30/05/2025                      |                   |  | 06/07/2025                      |                             |
|                                   |   | consegna lavori  | determina approvazione progetto    |                                   | verbale consegna lavori          |                                 |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            |                                   | dichiarazione ultimazione lavori |                                 |                   |  |                                 |                             |
| Brivio                            | Via Filatoio Via Fornaci  | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo   |                                   | determina approvazione progetto  |                                 |                   |  |                                 | 13/06/2024                  |
|                                   |   | consegna lavori  | determina approvazione progetto    | 01/04/2025                        | verbale consegna lavori          | 30/04/2025                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 30/04/2025                        | dichiarazione ultimazione lavori | 23/07/2025                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 23/07/2025                        | certificato di collaudo          | 31/12/2025                      |                   |  |                                 |                             |
| Calco                             | Via San Giorgio   | consegna lavori  | determina approvazione progetto    |                                   | verbale consegna lavori          | 29/09/2024                      | 15                | non essendo iniziati i lavori il 30/09/2024, l'impresa è stata sollecitata telefonicamente, concordando l'inizio lavori in data 14/10/2024.  |                                 | 14/10/2024                  |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 30/09/2024                        | dichiarazione ultimazione lavori | 01/04/2025                      | 48                | sospensione lavori dal 02/12/2024 per richiesta da parte del Comune di coordinamento con Cantine Pirovano (riunione il 09/01/2025). Ripresa lavori il 20/01/2025 con 48 giorni di ritardo.   | 03/06/2025                      |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 01/04/2025                        | certificato di collaudo          | 28/09/2025                      |                   |  | 30/11/2025                      |                             |
| Colico                            | Separazione reti a monte del depuratore in loc. Monteggiolo   | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo   |                                   | determina approvazione progetto  |                                 |                   |  |                                 | 11/03/2024                  |
|                                   |   | consegna lavori  | determina approvazione progetto    | 01/07/2025                        | verbale consegna lavori          | 31/08/2025                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 01/09/2025                        | dichiarazione ultimazione lavori | 14/04/2026                      |                   |  |                                 |                             |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 14/04/2026                        | certificato di collaudo          | 11/10/2026                      |                   |  |                                 |                             |
| Taceno                            | Interventi per la riduzione del rischio idraulico presso il depuratore di Taceno  | conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo | trasmissione progetto definitivo   | 28/04/2023                        | determina approvazione progetto  | 27/09/2023                      | 145               | Parere non favorevole dello STER   |                                 | 19/02/2024                  |
|                                   |   | consegna lavori  | determina approvazione progetto    | 15/12/2023                        | verbale consegna lavori          | 14/01/2024                      | -74               |  |                                 | 25/03/2024                  |
|                                   |   | esecuzione lavori  | verbale consegna lavori            | 15/01/2024                        | dichiarazione ultimazione lavori | 30/06/2024                      | 56                | nell'ODL 54/C del 11/03/2024 è indicata una durata di 126 giorni, inferiore rispetto alle previsioni. Il RUP ha tuttavia autorizzato una proroga di 80 giorni per: 1) condizioni metereologiche avverse 2) necessità demolizione fondazione del muro in fregio al valletto 3) sostituzione completa del cancello di ingresso per impossibilità recupero di quello esistente. Sospensione dei lavori in data 09/08/2024 con successiva ripresa in data 26/08/2024 |                                 | 31/10/2024                  |
|                                   |   | collaudo   | dichiarazione ultimazione lavori   | 30/06/2024                        | certificato di collaudo          | 31/12/2024                      | -138              |  |                                 |                             |