

ID	Livello_struttura	Numeri_di_struttura	Nome	Durata	Inizio	Fine	Durata check
1	1	1	Lario Reti Holding	17.88 g	20 ottobre 2020 09:00	26 marzo 2025 08:00	1618
2	2	1.1	LOTTO A	725.88 g	20 ottobre 2020 09:00	15 ottobre 2022 17:00	725
3	3	1.1.1	Bacino Fognario BALLABIO	420 g	26 maggio 2022 00:05	31 maggio 2022 00:05	5
4	4	1.1.1.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	20 g	20 ottobre 2020 09:00	09 novembre 2020 09:00	20
8	4	1.1.1.2	RILIEVI NERE - MISTE	367 g	09 novembre 2020 08:00	10 novembre 2021 23:07	367
15	4	1.1.1.3	COLLAUDO RILIEVI	4 gt	07 novembre 2021 23:07	11 novembre 2021 23:07	4
16	4	1.1.1.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	223.88 g	09 novembre 2020 09:00	20 giugno 2021 17:00	223
25	4	1.1.1.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	4 gt	20 giugno 2021 17:00	24 giugno 2021 17:00	4
26	4	1.1.1.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	362 g	26 maggio 2021 17:00	24 maggio 2022 00:05	362
32	4	1.1.1.7	COLLAUDO MODELLO	5 gt	25 maggio 2022 00:05	30 maggio 2022 00:05	5
33	4	1.1.1.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	52 g	04 aprile 2022 00:05	26 maggio 2022 00:05	52
39	4	1.1.1.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	5 gt	26 maggio 2022 00:05	31 maggio 2022 00:05	5
40	4	1.1.1.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	140 g	03 gennaio 2022 08:00	22 maggio 2022 17:00	139
45	4	1.1.1.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	8 gt	22 maggio 2022 17:00	30 maggio 2022 17:00	8
46	3	1.1.2	Bacino Fognario VALMADRERA-RIO TORTO	682 g	18 novembre 2020 17:00	02 ottobre 2022 01:00	682
47	4	1.1.2.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	42 g	18 novembre 2020 17:00	30 dicembre 2020 17:00	42
51	4	1.1.2.2	RILIEVI NERE - MISTE	516 g	11 gennaio 2021 08:00	10 giugno 2022 17:00	515
124	4	1.1.2.3	COLLAUDO RILIEVI	10 gt	10 giugno 2022 17:00	20 giugno 2022 17:00	10
125	4	1.1.2.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	138 g	20 maggio 2021 08:00	05 ottobre 2021 08:00	138
133	4	1.1.2.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	5 gt	05 ottobre 2021 08:00	10 ottobre 2021 08:00	5
134	4	1.1.2.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	29 g	20 giugno 2022 17:00	19 luglio 2022 17:00	29
140	4	1.1.2.7	COLLAUDO MODELLO	7 gt	19 luglio 2022 17:00	26 luglio 2022 17:00	7
141	4	1.1.2.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	61 g	26 luglio 2022 17:00	26 settembre 2022 01:00	61
187	4	1.1.2.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	7 gt	25 settembre 2022 01:00	02 ottobre 2022 01:00	7
188	4	1.1.2.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	575 g	18 febbraio 2021 17:00	16 settembre 2022 17:00	575
244	4	1.1.2.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	8 gt	16 settembre 2022 17:00	24 settembre 2022 17:00	8
245	3	1.1.3	Bacino Fognario OSNAGO	598 g	15 febbraio 2021 08:00	06 ottobre 2022 00:00	598
246	4	1.1.3.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	120 g	15 febbraio 2021 08:00	15 giugno 2021 08:00	120
250	4	1.1.3.2	RILIEVI	357 g	12 luglio 2021 08:00	04 luglio 2022 00:00	357
286	4	1.1.3.3	COLLAUDO RILIEVI	5 gt	04 luglio 2022 00:00	09 luglio 2022 00:00	5
287	4	1.1.3.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	152 g	25 giugno 2021 08:00	24 novembre 2021 00:00	152
295	4	1.1.3.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	7 gt	24 novembre 2021 00:00	01 dicembre 2021 00:00	7
296	4	1.1.3.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	40 g	29 giugno 2022 00:00	08 agosto 2022 00:00	40
302	4	1.1.3.7	COLLAUDO MODELLO	5 gt	08 agosto 2022 00:00	13 agosto 2022 00:00	5
303	4	1.1.3.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	47 g	13 agosto 2022 00:00	29 settembre 2022 00:00	47
329	4	1.1.3.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	7 gt	29 settembre 2022 00:00	06 ottobre 2022 00:00	7
330	4	1.1.3.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	380 g	05 luglio 2021 08:00	20 luglio 2022 08:00	380
356	4	1.1.3.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	4 gt	20 luglio 2022 08:00	24 luglio 2022 08:00	4
357	3	1.1.4	Bacino Fognario LOMAGNA	517 g	17 maggio 2021 08:00	15 ottobre 2022 17:00	516
358	4	1.1.4.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	61 g	27 giugno 2021 08:00	27 agosto 2021 08:00	61

ID	Livello_struttura	Numeri_di_struttura	Nome	Durata	Inizio	Fine	Durata check
362	4	1.1.4.2	RILIEVI RETI NERE E MISTE	143 g	16 febbraio 2022 08:00	09 luglio 2022 08:00	143
417	4	1.1.4.3	COLLAUDO RILIEVI	5 gt	09 luglio 2022 08:00	14 luglio 2022 08:00	5
418	4	1.1.4.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	121 g	28 luglio 2021 08:00	26 novembre 2021 00:00	121
426	4	1.1.4.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	5 g	26 novembre 2021 08:00	30 novembre 2021 17:00	4
427	4	1.1.4.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	73 g	14 luglio 2022 08:00	24 settembre 2022 17:00	72
433	4	1.1.4.7	COLLAUDO MODELLO	5 g	25 settembre 2022 08:00	29 settembre 2022 17:00	4
434	4	1.1.4.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	16 g	24 settembre 2022 17:00	10 ottobre 2022 17:00	16
472	4	1.1.4.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	5 gt	10 ottobre 2022 17:00	15 ottobre 2022 17:00	5
473	4	1.1.4.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	488 g	17 maggio 2021 08:00	16 settembre 2022 17:00	487
514	4	1.1.4.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	5 g	17 settembre 2022 08:00	21 settembre 2022 17:00	4
515	3	1.1.5	Bacino Fognario VERDERIO INFERIORE	243 g	24 gennaio 2022 08:00	24 settembre 2022 08:00	243
516	4	1.1.5.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	137 g	24 gennaio 2022 08:00	10 giugno 2022 08:00	137
520	4	1.1.5.2	RILIEVI	57 g	09 maggio 2022 08:00	05 luglio 2022 08:00	57
540	4	1.1.5.3	COLLAUDO RILIEVI	5 gt	05 luglio 2022 08:00	10 luglio 2022 08:00	5
541	4	1.1.5.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	3 g	14 giugno 2022 08:00	16 giugno 2022 17:00	2
545	4	1.1.5.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	0 gt	16 giugno 2022 17:00	16 giugno 2022 17:00	0
546	4	1.1.5.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	38 g	10 luglio 2022 08:00	17 agosto 2022 08:00	38
552	4	1.1.5.7	COLLAUDO MODELLO	10 gt	17 agosto 2022 08:00	27 agosto 2022 08:00	10
553	4	1.1.5.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	31 g	17 agosto 2022 08:00	17 settembre 2022 08:00	31
571	4	1.1.5.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	7 gt	17 settembre 2022 08:00	24 settembre 2022 08:00	7
572	4	1.1.5.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	30 g	30 maggio 2022 08:00	29 giugno 2022 08:00	30
588	4	1.1.5.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	5 gt	29 giugno 2022 08:00	04 luglio 2022 08:00	5
589	3	1.1.6	Bacino Fognario DERVIO	268.88 g	10 gennaio 2022 08:00	05 ottobre 2022 16:00	268
590	4	1.1.6.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	40 g	10 gennaio 2022 08:00	19 febbraio 2022 08:00	40
594	4	1.1.6.2	RILIEVI	104 g	21 marzo 2022 08:00	03 luglio 2022 08:00	104
607	4	1.1.6.3	COLLAUDO RILIEVI	5 gt	03 luglio 2022 08:00	08 luglio 2022 08:00	5
608	4	1.1.6.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	119 g	25 aprile 2022 08:00	22 agosto 2022 00:00	119
616	4	1.1.6.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	5 gt	22 agosto 2022 00:00	27 agosto 2022 00:00	5
617	4	1.1.6.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	60 g	03 luglio 2022 08:00	01 settembre 2022 00:00	60
623	4	1.1.6.7	COLLAUDO MODELLO	5 gt	01 settembre 2022 00:00	06 settembre 2022 00:00	5
624	4	1.1.6.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	24.88 g	06 settembre 2022 00:00	30 settembre 2022 16:00	25
638	4	1.1.6.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	5 gt	30 settembre 2022 16:00	05 ottobre 2022 16:00	5
639	4	1.1.6.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	65 g	09 maggio 2022 08:00	13 luglio 2022 08:00	65
645	4	1.1.6.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	5 gt	13 luglio 2022 08:00	18 luglio 2022 08:00	5
646	3	1.1.7	Bacino Fognario ERVE	205 g	21 marzo 2022 08:00	11 ottobre 2022 17:00	204
647	4	1.1.7.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	13 g	01 aprile 2022 08:00	14 aprile 2022 08:00	13
651	4	1.1.7.2	RILIEVI	106 g	21 marzo 2022 08:00	04 luglio 2022 17:00	105
659	4	1.1.7.3	COLLAUDO RILIEVI	5 g	05 luglio 2022 08:00	09 luglio 2022 17:00	4
660	4	1.1.7.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	150 g	21 marzo 2022 08:00	17 agosto 2022 17:00	149
668	4	1.1.7.5	COLLAUDO MONITORAGGIO	5 g	18 agosto 2022 08:00	22 agosto 2022 17:00	4

ID	Livello_struttura	Numeri_di_struttura	Nome	Durata	Inizio	Fine	Durata check
669	4	1.1.7.6	COSTRUZIONE MODELLO IDRAULICO STATO DI FATTO	46.88 g	15 agosto 2022 09:00	30 settembre 2022 17:00	46
675	4	1.1.7.7	COLLAUDO MODELLO	2 gt	01 ottobre 2022 09:00	03 ottobre 2022 09:00	2
676	4	1.1.7.8	ANALISI DI PROGETTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI	6 g	30 settembre 2022 17:00	06 ottobre 2022 17:00	6
682	4	1.1.7.9	COLLAUDO PIANI FOGNARI	5 g	07 ottobre 2022 08:00	11 ottobre 2022 17:00	4
683	4	1.1.7.10	MAPPATURA RETI METEORICHE	13 g	13 giugno 2022 08:00	25 giugno 2022 17:00	12
687	4	1.1.7.11	COLLAUDO MAPPATURA RETI METEORICHE	5 g	26 giugno 2022 08:00	30 giugno 2022 17:00	4
688	2	1.2	COLLAUDO LOTTO A	10 gt	15 ottobre 2022 17:00	25 ottobre 2022 17:00	10
689	2	1.3	LOTTO C	710 g	09 maggio 2022 08:00	18 aprile 2024 08:00	710
690	3	1.3.1	Bacino Fognario TACENO	309 g	17 maggio 2022 08:00	22 marzo 2023 08:00	309
691	4	1.3.1.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	20 gt	29 agosto 2022 08:00	18 settembre 2022 08:00	20
692	4	1.3.1.2	RILIEVI	100 gt	18 settembre 2022 08:00	27 dicembre 2022 08:00	100
693	4	1.3.1.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	85 gt	27 dicembre 2022 08:00	22 marzo 2023 08:00	85
694	4	1.3.1.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
695	4	1.3.1.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	74 gt	25 agosto 2022 08:00	07 novembre 2022 08:00	74
696	4	1.3.1.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	74 gt	07 novembre 2022 08:00	20 gennaio 2023 08:00	74
697	3	1.3.2	Bacino Fognario COLICO-MONTEGGIOLO	290 g	17 maggio 2022 08:00	03 marzo 2023 08:00	290
698	4	1.3.2.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	10 gt	24 ottobre 2022 08:00	03 novembre 2022 08:00	10
699	4	1.3.2.2	RILIEVI	50 gt	03 novembre 2022 08:00	23 dicembre 2022 08:00	50
700	4	1.3.2.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	70 gt	23 dicembre 2022 08:00	03 marzo 2023 08:00	70
701	4	1.3.2.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
702	4	1.3.2.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	15 gt	23 dicembre 2022 08:00	07 gennaio 2023 08:00	15
703	4	1.3.2.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	15 gt	07 gennaio 2023 08:00	22 gennaio 2023 08:00	15
704	3	1.3.3	Bacino Fognario COLICO-PIP	215 g	17 maggio 2022 08:00	18 dicembre 2022 08:00	215
705	4	1.3.3.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	03 novembre 2022 08:00	08 novembre 2022 08:00	5
706	4	1.3.3.2	RILIEVI	20 gt	08 novembre 2022 08:00	28 novembre 2022 08:00	20
707	4	1.3.3.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	7 gt	08 novembre 2022 08:00	15 novembre 2022 08:00	7
708	4	1.3.3.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
709	4	1.3.3.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	10 gt	28 novembre 2022 08:00	08 dicembre 2022 08:00	10
710	4	1.3.3.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	10 gt	08 dicembre 2022 08:00	18 dicembre 2022 08:00	10
711	3	1.3.4	Bacino Fognario COLICO-OLGIASCA	210 g	17 maggio 2022 08:00	13 dicembre 2022 08:00	210
712	4	1.3.4.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	08 novembre 2022 08:00	13 novembre 2022 08:00	5
713	4	1.3.4.2	RILIEVI	20 gt	13 novembre 2022 08:00	03 dicembre 2022 08:00	20
714	4	1.3.4.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	5 gt	13 novembre 2022 08:00	18 novembre 2022 08:00	5
715	4	1.3.4.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
716	4	1.3.4.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	03 dicembre 2022 08:00	08 dicembre 2022 08:00	5
717	4	1.3.4.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	08 dicembre 2022 08:00	13 dicembre 2022 08:00	5
718	3	1.3.5	Bacino Fognario VESTRENO	235 g	17 maggio 2022 08:00	07 gennaio 2023 08:00	235
719	4	1.3.5.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	13 novembre 2022 08:00	18 novembre 2022 08:00	5
720	4	1.3.5.2	RILIEVI	40 gt	18 novembre 2022 08:00	28 dicembre 2022 08:00	40
721	4	1.3.5.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	16 gt	18 novembre 2022 08:00	04 dicembre 2022 08:00	16

ID	Livello_struttura	Numeri_di_struttura	Nome	Durata	Inizio	Fine	Durata check
722	4	1.3.5.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
723	4	1.3.5.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	28 dicembre 2022 08:00	02 gennaio 2023 08:00	5
724	4	1.3.5.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	02 gennaio 2023 08:00	07 gennaio 2023 08:00	5
725	3	1.3.6	Bacino Fognario BARZIO	356 g	17 maggio 2022 08:00	08 maggio 2023 08:00	356
726	4	1.3.6.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	10 gt	02 gennaio 2023 08:00	12 gennaio 2023 08:00	10
727	4	1.3.6.2	RILIEVI	80 gt	12 gennaio 2023 08:00	02 aprile 2023 08:00	80
728	4	1.3.6.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	30 gt	12 gennaio 2023 08:00	11 febbraio 2023 08:00	30
729	4	1.3.6.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
730	4	1.3.6.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	18 gt	02 aprile 2023 08:00	20 aprile 2023 08:00	18
731	4	1.3.6.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	18 gt	20 aprile 2023 08:00	08 maggio 2023 08:00	18
732	3	1.3.7	Bacino Fognario PREMANA	276 g	09 maggio 2022 08:00	09 febbraio 2023 08:00	276
733	4	1.3.7.1	RILIEVI	50 gt	09 maggio 2022 08:00	28 giugno 2022 08:00	50
734	4	1.3.7.2	MAPPATURA RETI METEORICHE	30 gt	09 maggio 2022 08:00	08 giugno 2022 08:00	30
735	4	1.3.7.3	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
736	4	1.3.7.4	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	30 gennaio 2023 08:00	04 febbraio 2023 08:00	5
737	4	1.3.7.5	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	04 febbraio 2023 08:00	09 febbraio 2023 08:00	5
738	3	1.3.8	Bacino Fognario ESINO LARIO	286 g	17 maggio 2022 08:00	27 febbraio 2023 08:00	286
739	4	1.3.8.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	23 gennaio 2023 08:00	28 gennaio 2023 08:00	5
740	4	1.3.8.2	RILIEVI	20 gt	28 gennaio 2023 08:00	17 febbraio 2023 08:00	20
741	4	1.3.8.3	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	17 maggio 2022 08:00	25 agosto 2022 08:00	100
742	4	1.3.8.4	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	17 febbraio 2023 08:00	22 febbraio 2023 08:00	5
743	4	1.3.8.5	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	22 febbraio 2023 08:00	27 febbraio 2023 08:00	5
744	3	1.3.9	Bacino Fognario DORIO	135 g	08 maggio 2023 08:00	20 settembre 2023 08:00	135
745	4	1.3.9.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	08 maggio 2023 08:00	13 maggio 2023 08:00	5
746	4	1.3.9.2	RILIEVI	20 gt	13 maggio 2023 08:00	02 giugno 2023 08:00	20
747	4	1.3.9.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	7 gt	13 maggio 2023 08:00	20 maggio 2023 08:00	7
748	4	1.3.9.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	02 giugno 2023 08:00	10 settembre 2023 08:00	100
749	4	1.3.9.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	10 settembre 2023 08:00	15 settembre 2023 08:00	5
750	4	1.3.9.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	15 settembre 2023 08:00	20 settembre 2023 08:00	5
751	3	1.3.10	Bacino Fognario VENDROGNO	180 g	13 marzo 2023 08:00	09 settembre 2023 08:00	180
752	4	1.3.10.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	10 gt	13 marzo 2023 08:00	23 marzo 2023 08:00	10
753	4	1.3.10.2	RILIEVI	60 gt	23 marzo 2023 08:00	22 maggio 2023 08:00	60
754	4	1.3.10.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	5 gt	23 marzo 2023 08:00	28 marzo 2023 08:00	5
755	4	1.3.10.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	22 maggio 2023 08:00	30 agosto 2023 08:00	100
756	4	1.3.10.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	30 agosto 2023 08:00	04 settembre 2023 08:00	5
757	4	1.3.10.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	04 settembre 2023 08:00	09 settembre 2023 08:00	5
758	3	1.3.11	Bacino Fognario BELLANO	360 g	06 marzo 2023 08:00	29 febbraio 2024 08:00	360
759	4	1.3.11.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	20 gt	06 marzo 2023 08:00	26 marzo 2023 08:00	20
760	4	1.3.11.2	RILIEVI	200 gt	26 marzo 2023 08:00	12 ottobre 2023 08:00	200
761	4	1.3.11.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	15 gt	26 marzo 2023 08:00	10 aprile 2023 08:00	15

ID	Livello_struttura	Numeri_di_struttura	Nome	Durata	Inizio	Fine	Durata check
762	4	1.3.11.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	12 ottobre 2023 08:00	20 gennaio 2024 08:00	100
763	4	1.3.11.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	20 gt	20 gennaio 2024 08:00	09 febbraio 2024 08:00	20
764	4	1.3.11.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	20 gt	09 febbraio 2024 08:00	29 febbraio 2024 08:00	20
765	3	1.3.12	Bacino Fognario MANDELLO DEL LARIO	367 g	17 aprile 2023 08:00	18 aprile 2024 08:00	367
766	4	1.3.12.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	15 gt	17 aprile 2023 08:00	02 maggio 2023 08:00	15
767	4	1.3.12.2	RILIEVI	200 gt	02 maggio 2023 08:00	18 novembre 2023 08:00	200
768	4	1.3.12.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	20 gt	02 maggio 2023 08:00	22 maggio 2023 08:00	20
769	4	1.3.12.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	18 novembre 2023 08:00	26 febbraio 2024 08:00	100
770	4	1.3.12.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	26 gt	26 febbraio 2024 08:00	23 marzo 2024 08:00	26
771	4	1.3.12.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	26 gt	23 marzo 2024 08:00	18 aprile 2024 08:00	26
772	3	1.3.13	Bacino Fognario PAGNONA	135 g	18 settembre 2023 08:00	31 gennaio 2024 08:00	135
773	4	1.3.13.1	ANALISI PRELIMINARE RETI E PROGETTAZIONE SERVIZIO	5 gt	18 settembre 2023 08:00	23 settembre 2023 08:00	5
774	4	1.3.13.2	RILIEVI	20 gt	23 settembre 2023 08:00	13 ottobre 2023 08:00	20
775	4	1.3.13.3	MAPPATURA RETI METEORICHE	5 gt	23 settembre 2023 08:00	28 settembre 2023 08:00	5
776	4	1.3.13.4	MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	100 gt	13 ottobre 2023 08:00	21 gennaio 2024 08:00	100
777	4	1.3.13.5	COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	5 gt	21 gennaio 2024 08:00	26 gennaio 2024 08:00	5
778	4	1.3.13.6	ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	5 gt	26 gennaio 2024 08:00	31 gennaio 2024 08:00	5
779	2	1.4	COLLAUDO LOTTO C	10 gt	18 aprile 2024 08:00	28 aprile 2024 08:00	10
780	2	1.5	LOTTO B	715 g	03 aprile 2023 08:00	18 marzo 2025 08:00	715
781	3	1.5.1	1 RILIEVI	400 gt	03 aprile 2023 08:00	07 maggio 2024 08:00	400
782	3	1.5.2	2 MONITORAGGIO PORTATE E PIOGGE	130 gt	08 marzo 2024 08:00	16 luglio 2024 08:00	130
783	3	1.5.3	3 COSTRUZIONE MODELLO MATEMATICO STATO DI FATTO	190 gt	27 aprile 2024 08:00	03 novembre 2024 08:00	190
784	3	1.5.4	4 ANALISI DI PROGETTO E DEFINIZIONE INTERVENTI	195 gt	04 settembre 2024 08:00	18 marzo 2025 08:00	195
785	2	1.6	COLLAUDO LOTTO B	8 gt	18 marzo 2025 08:00	26 marzo 2025 08:00	8
786	2	1.7	LOTTO D	300 g	01 maggio 2024 08:00	25 febbraio 2025 08:00	300
787	3	1.7.1	1 RILIEVI	300 gt	01 maggio 2024 08:00	25 febbraio 2025 08:00	300
788	2	1.8	COLLAUDO LOTTO D	5 gt	25 febbraio 2025 08:00	02 marzo 2025 08:00	5