

Lecco, 08/06/2022

**Prot. n. 2776**

Spett.le  
**Ufficio d'Ambito di Lecco**  
**Azienda Speciale**  
Corso Matteotti, 9  
23900 Lecco  
c.a. Dott.ssa Elena Arena

**OGGETTO: COMUNI DI OGGIONO E GALBIATE:  
ADEGUAMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE - PROGETTO DEFINITIVO -  
RISCONTRO A PARERE ATS**

In riferimento a quanto in oggetto, si riscontra il parere trasmesso da ATS Brianza (prot. 36473 del 05/05/2022), con le seguenti precisazioni.

Le opere in progetto interne al vincolo derivante dalla presenza del pozzo ad uso idropotabile e relativa fascia di rispetto consistono nel rifacimento di un sifone per attraversamento reticolo idrico ("sifone 1") e relining della condotta esistente.

Per quanto riguarda il rifacimento del sifone 1, come riportato nell'allegato di progetto G5.1, le condotte da posarsi (in PEAD PN10 elettrosaldato) sono conformi a quanto riportato nelle normative di riferimento (D.Lgs 152/2006 e DGR 12693/2003), costituendo un sistema a perfetta tenuta idraulica dall'interno verso l'esterno e viceversa. Anche le camerette di ispezione del sifone avranno sigillature e rivestimenti impermeabilizzanti atti a garantirne la tenuta idraulica.

Il relining (risanamento no-dig) delle condotte verrà eseguito e collaudato secondo le specifiche riportate nell'allegato di progetto T3 – CAPO 10, costituendo anch'esso un sistema a perfetta tenuta idraulica, senza giunzioni tra le camerette di ispezione (le quali verranno sigillate e impermeabilizzate in seguito alla fase di risanamento della tubazione).


La guaina utilizzata per il risanamento svolgerà anche la funzione di tenuta strutturale: non sarà quindi necessario il rinfianco delle condotte in calcestruzzo (prescritto nel punto 2 del parere), che non verrà pertanto eseguito.

Distinti saluti

Divisione Ingegneria

Il Direttore

Marco Rusconi



Responsabile pratica: ing. Dennis Redolfi (0341 359 123)  
Referente pratica: ing. Andrea Veronelli (0341 1927206)