Monitoraggio interventi di classe A al 30 giu 2025

Intervento		Programmazione approvata					Monitoraggio			
Località interessata/e intervento	Denominazione intervento	Fasi	Documento inizio fase	Data del documento di inizio fase	Documento fine fase	Data del documento di fine fase	Giorni di posticipo/ anticipo	Cause della riprogrammazione	Data riprogrammata di fine fase	Data effettiva di fine fase
		progettazione definitiva			trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	4			19/09/2022
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	determina approvazione progetto	31/12/2022	-74			18/10/2022
		progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo	31/12/2022	validazione progetto esecutivo	01/02/2023	70			01/02/2023
		appalto lavori	validazione progetto esecutivo	01/02/2023	sottoscrizione contratto d'appalto	31/07/2023	51	concesse dalla stazione appaltante agli operatori economici due proroghe, la prima di un mese in fase di presentazione delle offerte e la seconda di tre settimane per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario		20/09/2023
	Adeguamento stazioni di sollevamento brianteo in seguito alla realizzazione delle nuove adduttrici valmadrera/civate e civate/dolzago	consegna lavori	sottoscrizione contratto d'appalto	31/07/2023	verbale consegna lavori	01/05/2024	10	il contratto sottoscritto prevede 8 mesi per la consegna delle forniture. Il gestore ha spiegato che solo con la definizione delle forniture si è reso possibile procedere alla validazione del progetto esecutivo, il quale è stato consegnato in data 26 gennaio 2024 dal progettista interno alla verificatrice, la quale ha richiesto integrazioni. Il nuovo progetto presentato in data 22 marzo 2024 è stato validato il 28 marzo. Nel frattempo, il 29 febbraio, è stato pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse per i lavori con scadenza presentazione offerte l'8 marzo 2024. Con verbale di coordinamento del 6 giugno, si è concordato per l'inizio lavori il giorno 1 luglio 2024 data l'aggiudicazione definitiva datata 17 maggio 2024 che prevedeva l'esecuzione del contratto prima della stipula		01/07/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	01/05/2024	dichiarazione ultimazione lavori	31/12/2024	72	sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre 2024; sospensione invernale dal 20 dicembre al 7 gennaio. In data 26 febbraio la RUP ha autorizzato una proroga di 45 giorni per opere migliorative aggiuntive richieste dalla stessa Committente, stante il ritardo nella comunicazione delle date per la prova di attivazione delle elettropompe fornite da altro appaltatore. LRH, su richiesta dell'Ufficio d'ambito, precisa di ritenere che il posticipo nell'attivazione dei sollevamenti non comprometterà il raggiungimento dell'obiettivo per l'indicatore ENE, avendo comunque messo in funzione la nuova adduttrice. Sospensione n. 3 di 14 giorni (dal 10 marzo al 24 aprile) a causa di un difetto di fabbrica della bobina dei teleruttori di due delle nuove pompe avviate. In data 12.05.2025 l'impresa aveva ultimato le lavorazioni assegnate che tuttavia hanno dovuto attendere la prima disponibilità utile dei tecnici KSB per il primo avviamento delle pompe e quindi il collaudo di quanto eseguito.		13/05/2025
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	31/12/2024	certificato di collaudo	29/06/2025	139	Col verbale di ultimazione lavori la direzione lavori ha assegnato un termine perentorio di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Nel periodo assegnato per le opere accessorie la direzione lavori ha sospeso i lavori per 79 giorni causa problemi al sistema di raffreddamento dei quadri di Dolzago e ai Q.E. di entrambi i locali di Valmadrera che hanno pregiudicato il funzionamento delle pompe, e di conseguenza le prove di funzionamento e messa a terra dell'impianto	28/03/2026	
		progettazione definitiva			trasmissione progetto definitivo	19/12/2024				19/12/2024
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	02/01/2025	determina approvazione progetto	12/04/2025	72	l'Ufficio d'ambito si è riservato un paio di settimane dopo le festività natalizie per verificare l'eventuale proroga della conferenza di servizi accelerata. Non risultando la proroga, il tempo procedimentale è stato riportato dai 100 giorni inizialmente ipotizzati agli usuali 150 giorni		23/06/2025
		progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo	12/04/2025	validazione progetto esecutivo	12/09/2025	-14		09/11/2025	
Valmadrera	Potabilizzatore	appalto lavori	validazione progetto esecutivo	15/09/2025	sottoscrizione contratto d'appalto	14/04/2026	-25		17/05/2026	
		consegna lavori	sottoscrizione contratto d'appalto	15/04/2026	verbale consegna lavori	15/06/2026			18/07/2026	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	16/06/2026	dichiarazione ultimazione lavori	14/08/2028	45		31/10/2028	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	15/08/2028	certificato di collaudo	11/02/2029			30/04/2029	
		progettazione definitiva			trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	-1			14/09/2022
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	15/09/2022	determina approvazione progetto	12/02/2023	109	I ritardi nell'approvazione del progetto sono legati alle richieste di integrazioni degli Enti (in particolare Parco Adda Nord) per cui si sono resi necessari incontri con i soggetti interessati e approfondimenti documentali e cartografici		01/06/2023
		consegna lavori	determina approvazione progetto	12/02/2023	verbale consegna lavori	29/07/2023	133	in conferenza dei servizi, la Provincia inizialmente aveva espresso diniego all'esecuzione dell'opera e successivamente ha rilasciato parere non contrario, prescrivendo a LRH di richiedere Nulla Osta all'esecuzione delle opere le quali potranno essere realizzate trascorsi due anni dall'ultima asfaltatura eseguita dalla Provincia stessa, tempi che avranno termine alla fine di gennaio 2024. La domanda di nulla osta è stata presentata alla Provincia Settore Viabilità in data 23/12/2023. Il 22 febbraio 2024, pur non essendo ancora pervenuto il nulla osta per i lavori lungo il tratto della provinciale, si è deciso di iniziare i lavori sul tratto di strada di competenza comunale. La consegna definitiva, con decorrenza dei tempi contrattuali per l'impresa appaltatrice è datata 26 marzo 2024		26/03/2024
Imbersago	Dismissione impianto depurazione imbersago verso Calco Toffo	esecuzione lavori	verbale consegna lavori	29/07/2023	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	93	nell'ODL 41/A del 10/08/2023 è indicata una durata di 280 giorni. Sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre 2024. Sospensione nel periodo natalizio dal 20 dicembre al 7 gennaio 2025. Contestualmente all'utima sospensione la RUP ha autorizzato una proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa per condizioni meteorologiche avverse comportando una dilazione delle attività valutabile in almeno 10 settimane e per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti Gestori e l'adempimento alle prescrizioni tecniche previste dagli stessi, che hanno comportato una dilazione delle attività valutabile in almeno 3 settimane. A maggio 2025 la RUP ha autorizzato un'altre proroga di 21 giorni per nuove condizioni meteorologiche avverse		30/05/2025
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	30/06/2024	certificato di collaudo	27/12/2024	105	Col verbale di ultimazione lavori la direzione lavori ha assegnato un termine perentorio di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Considerato che solo in data 11/07/2025 LRH ha provveduto allo svuotamento delle vasche e recuperare le apparecchiature ritenute utili, la direzione lavori ha dichiarato che solo dal giorno 14/07/2025 decorrono i 60 giorni di cui in precedenza per le sistemazioni finali	11/03/2026	
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo		determina approvazione progetto	31/12/2024	232	la Provincia ha richiesto al Gestore di presentare istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, con decisione di esclusione adottata con provvedimento dirigenziale acquisito al protocollo dell'Ufficio d'ambito il 20 marzo 2025. Le date sono state dunque riprogrammate a decorrere dalla trasmissione del progetto adeguato entro i successivi 45 giorni. La conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo si è conclusa con 43 giorni di anticipo rispetto alla scadenza riprogrammata		20/08/2025
		progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo	01/01/2025	validazione progetto esecutivo	01/04/2025			19/11/2025	
Verderio	Adeguamento impianto 1 lotto	appalto lavori	validazione progetto esecutivo	02/04/2025	sottoscrizione contratto d'appalto	30/08/2025			19/04/2026	
		consegna lavori	determina approvazione progetto	31/08/2025	verbale consegna lavori	15/10/2025			04/06/2026	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	16/10/2025	dichiarazione ultimazione lavori	04/04/2027			22/11/2027	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	05/04/2027	certificato di collaudo	02/10/2027			21/05/2028	

Monitoraggio interventi di classe A al 30 giu 2025

Intervento		Programmazione approvata					Monitoraggio			
Località interessata/e intervento	Denominazione intervento	Fasi	Documento inizio fase	Data del documento di inizio fase	Documento fine fase	Data del documento di fine fase	Giorni di posticipo/ anticipo	Cause della riprogrammazione	Data riprogrammata di fine fase	Data effettiva di fine fase
Margno	Deviazione collettore intercomunale fognatura	progettazione definitiva	parere progetto fattibilità	21/12/2020	trasmissione progetto definitivo	30/06/2023				30/06/2023
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	30/06/2023	determina approvazione progetto	27/11/2023	32	il parere del Comune di Casargo, richiesto a fine agosto, è pervenuto il 23 novembre e non era del tutto favorevole		29/12/2023
		consegna lavori	determina approvazione progetto	27/11/2023	verbale consegna lavori	15/05/2024	-75			02/04/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	15/05/2024	dichiarazione ultimazione lavori	28/05/2025	205	la durata lavori è stata stabuiilita in 390 giorni invece di 378. Sospensione estiva dal 9 agosto al 2 settembre e sospensione per le festività natalizie dal 20 dicembre al 7 gennaio 2024. Considerato lo stato attuale della rete idrica e valutata l'opportunità di connettere le reti idriche tra i due Comuni di Margno e Casargo, la RUP ha autorizzato di concedere 45 giorni aggiuntivi. Sospensione estiva di 107 giorni (da 1 giugno a 15 settembre) come da prescrizione della conferenza di servizi da parte del Comune	06/11/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	28/05/2025	certificato di collaudo	24/11/2025			05/05/2026	
Olgiate Molgora	Razionalizzazione scolmatori del bacino afferente a via Cantù (Intervento relativo al pia	progetto di fattibilità	trasmissione progetto di fattibilità	29/12/2022	parere progetto fattibilità	02/02/2023				02/02/2023
		progettazione definitiva	parere progetto fattibilità	01/02/2024	trasmissione progetto definitivo	15/09/2024				15/09/2024
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	15/09/2024	determina approvazione progetto	12/02/2025	-50			23/12/2024
		progettazione esecutiva	determina approvazione progetto	12/02/2025	validazione del progetto esecutivo	12/06/2025	-51			03/03/2025
		consegna lavori	validazione del progetto esecutivo	12/06/2025	verbale consegna lavori	12/07/2025	88			29/06/2025
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	12/07/2025	dichiarazione ultimazione lavori	09/03/2026	7		03/03/2026	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	09/03/2026	certificato di collaudo	05/09/2026			30/08/2026	
Oliveto Lario	Separazione reti fognarie Onno	esecuzione lavori	verbale consegna lavori	27/11/2023	dichiarazione ultimazione lavori	23/12/2024	280	Sospensione lavori 1 invernale 2023/24 di 15 giorni. Sospensione lavori 2 in data 01/06/2024 a seguito della richiesta del Comune per periodo estivo; ripresa in data 01/10/2024. Sospensione lavori 3 in data 20/12/2024 e ripresa lavori 3 in data 07/01/2025. In data 9 maggio 2025 la RUP ha approvato una proroga contrattuale di 90 giorni al fine di sistemare la tubazione di mandata di una stazione di solevamento oggetto di perdite. Per la Via Castagna, trattandosi di una strada particolarmente stretta e di diretto sbocco sulla strada provinciale, è stata richiesta al settore viabilità della Provincia la chiusura per circa 10 giorni della corsia direzione Lecco nel tratto prospicente alla Via, regolata con senso unico alternato, al fine di utilizzare tale area per la manovra dei mezzi e la movimentazione dei materiali; richiesta che tuttavia, dato il periodo di affluenza turistica, la Provincia ha negato fino al prossimo settembre (ipotizzata sospensione dal 8 agosto al 15 settembre)	29/09/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	24/12/2024	certificato di collaudo	22/06/2025			29/03/2026	
Oliveto Lario	Separazione reti fognarie Vassena Limonta lotto 1	progettazione definitiva	parere progetto fattibilità	01/05/2024	trasmissione progetto definitivo	31/10/2024				04/11/2024
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	01/11/2024	determina approvazione progetto	24/12/2024				24/12/2024
		consegna lavori	determina approvazione progetto	25/12/2024	verbale consegna lavori	24/01/2025	-12			12/01/2025
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	25/01/2025	dichiarazione ultimazione lavori	27/09/2025	-80			27/06/2025
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	28/09/2025	certificato di collaudo	27/03/2026	60	Col verbale di ultimazione lavori la direzione lavori ha assegnato un termine perentorio di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.	23/02/2026	
Oliveto Lario	Separazione reti fognarie Vassena Limonta lotto 2	progettazione definitiva	parere progetto fattibilità	01/05/2024	trasmissione progetto definitivo	03/03/2025				03/03/2025
		conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	04/03/2025	determina approvazione progetto	01/08/2025	-19			13/07/2025
		consegna lavori	determina approvazione progetto	02/08/2025	verbale consegna lavori	30/01/2026			11/01/2026	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	31/01/2026	dichiarazione ultimazione lavori	01/08/2026			13/07/2026	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	02/08/2026	certificato di collaudo	29/01/2027			10/01/2027	