Intervento		Programmazione approvata					Monitoraggio			
Località interessata/e intervento	Denominazione intervento	Fasi	Documento inizio fase	Data del documento di inizio fase	Documento fine fase	Data del documento di fine fase	Giorni di ritardo	Cause del ritardo	Data riprogrammata di fine fase	Data effettiva di fine fase
Casatenovo	Acquisizione pozzi Vismara	consegna lavori	determina approvazione progetto	09/01/2025	verbale consegna lavori	08/02/2025	16			24/02/2025
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	09/02/2025	dichiarazione ultimazione lavori	22/11/2025			08/12/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	22/11/2025	certificato di collaudo	21/05/2026			06/06/2026	
Civate	Separazione reti fognarie afferenti a Via Fontana (Separazione fognatura via Borgo delle Noci e via Gilardi + verifica via Roncaglio, Belvedere e Mazzucconi)	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	30/04/2023	determina approvazione progetto	27/09/2023	-37			21/08/2023
		consegna lavori	sottoscrizione contratto d'appalto	15/02/2024	verbale consegna lavori	31/03/2024	234	l'interventoè stato riprogrammato su richiesta del Comune, per quanto riferito da LRH, dopo le elezioni amministrative e la pausa estiva		14/10/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	31/03/2024	dichiarazione ultimazione lavori	30/04/2025	226	nell'ODL 71/B del 25/07/2024 è indicata una durata di 385 giorni. Sospensione dal 20 dicembre al 7 gennaio 2025. La RUP ha approvato una perizia di variante per la demolizione della fognatura mista esistente, sostituendola con una nuova tubazione per le sole acque meteoriche, nelle vie Gilardi, Coppola e Borgo delle Noci ed in piazza ed in piazza San Calogero e sostituire circa 200 m di rete idrica PEAD De 160 lungo via Roncaglio attualmente in proprietà private con un aumento dei tempi di 27 settimane	27/06/2026	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	01/05/2025	certificato di collaudo	28/10/2025			25/12/2026	
Paderno d'Adda	Separazione reti afferenti a sfioratori SF05, SF06, SF07	progettazione esecutiva	approvazione progetto definitivo		validazione progetto esecutivo	30/11/2023				28/06/2023
		consegna lavori	validazione progetto esecutivo	15/12/2023	verbale consegna lavori	14/01/2024	64	l'Amministrazione comunale ha richiesto un incontro con gli utenti interessati al fine di descrivere le opere da realizzare e i tempi necessari e definire alcuni aspetti pratici concordando per l'inizio lavori la metà del mese di marzo		18/03/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	14/01/2024	dichiarazione ultimazione lavori	18/10/2024	167	in data 17/12/2024 la RUP ha autorizzato una proroga di 90 gg per condizioni meteo avverse e tempi aggiuntivi derivanti dalle prescrizioni degli Enti (x lavoro in notturna, ...). Sospensione lavori dal 20/12/2024 al 07/01/2025. Gli ulteriori 60 giorni sono stati contestati all'impresa		06/06/2025
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	18/10/2024	certificato di collaudo	16/04/2025			03/12/2025	
Barzio	Deviazione e adeguamento collettore intercomunale d fognatura Valle Inscea	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo	24/10/2025	determina approvazione progetto	23/03/2026			23/03/2026	
		consegna lavori	determina approvazione progetto	24/03/2026	verbale consegna lavori	23/04/2026			23/04/2026	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	24/04/2026	dichiarazione ultimazione lavori	05/12/2026			05/12/2026	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	06/12/2026	certificato di collaudo	04/06/2027			04/06/2027	
Brivio	Via Filatoio Via Fornaci	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo		determina approvazione progetto					13/06/2024
		consegna lavori	determina approvazione progetto	01/04/2025	verbale consegna lavori	30/04/2025	124	ritardo attualmente non motivato: l'ordinativo di lavoro 3/A è stato trasmesso solo il 25 luglio 2025 con inizio previsto in data 01/09/2025		01/09/2025
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	30/04/2025	dichiarazione ultimazione lavori	23/07/2025			24/11/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	23/07/2025	certificato di collaudo	31/12/2025			04/05/2026	
Calco	Via San Giorgio	consegna lavori	determina approvazione progetto		verbale consegna lavori	29/09/2024	15	non essendo iniziati i lavori il 30/09/2024, l'impresa è stata sollecitata telefonicamente, concordando l'inizio lavori in data 14/10/2024.		14/10/2024
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	30/09/2024	dichiarazione ultimazione lavori	01/04/2025	168	efficacia dal 20 gennaio 2025. Una nuova ordinanza viabilistica richiesta dall'impresa è stata negata dal 13 marzo 2025 alla fine dell'anno scolastico. Il verbale di ripresa dei lavori è del 1 luglio	01/10/2025	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	01/04/2025	certificato di collaudo	28/09/2025			30/03/2026	
Colico	Separazione reti a monte del depuratore in loc. Monteggiolo	conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo	trasmissione progetto definitivo		determina approvazione progetto					11/03/2024
		consegna lavori	determina approvazione progetto	01/07/2025	verbale consegna lavori	31/08/2025			31/08/2025	
		esecuzione lavori	verbale consegna lavori	01/09/2025	dichiarazione ultimazione lavori	14/04/2026			14/04/2026	
		collaudo	dichiarazione ultimazione lavori	14/04/2026	certificato di collaudo	11/10/2026			11/10/2026	